

องค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ คค ๐๗๒๖.๓/๑๓๐๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

รับที่ ๑๖๕๔ (๕)

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

เวลา ๑๕.๐๐ น.

กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

กรมทางหลวงชนบท

ถนนสุรนารายณ์ นม. ๓๐๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๙๙๐๕/๐๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุจำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งตัวอย่างวัสดุของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญ ชัยฉิมพลี บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตุม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ไปให้ กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ (หน่วยนครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ดังนี้

๑. เหล็กเส้นกลม ขนาด RB ๑๕,๑๙ มม. จำนวน ๖ ตัวอย่าง

กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ ได้ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้รับชำระค่าธรรมเนียมทดสอบจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีวิทยทรัพย์ การโยธา ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑๒๖๖๗ เลขที่ ๐๔๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามรายงานผลการทดสอบทะเบียนทดสอบเลขที่ ๑-๐๖๐๐ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี ชงเออภสาง)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมู่บตราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

กลุ่มวิเคราะห์ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

โทร. ๐-๔๔๙๕-๖๒๓๔

“ทอ. เป็รงโง โสใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”



รายงานผลการทดสอบวัสดุ

- โครงการก่อสร้าง : สายบ้านนายชาญ ชัยฉิมพลี บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11
สถานที่ : ตำบลตุม อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา
- อ้างอิง : หนังสือที่ นม 89905/057 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
- ชำระค่าธรรมเนียม : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีที่วิทรัพย์การโยธา
- ดำเนินการทดสอบ : กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบและควบคุมคุณภาพ

สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

กรมทางหลวงชนบท

1-0600

เล่มที่ 12667



เลขที่ 048

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
ที่ทำการ.....

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.
๕ ๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ได้รับเงินจาก..... ร.ท. ไชยสิทธิ์ ทรัพย์ดี

เป็นค่า..... ภาษีเหมือง ทดสอบวัสดุ

จำนวนเงินบาท..... ๖๐๐ บาท

(.....) - ภาษีสมทบ

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน
(นางสาวเกศกัญญา จำนงค์พล)
(ตำแหน่ง).....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สรุปผลการทดสอบเหล็กเสริม		แผ่นที่ 1/1	
 <p>กลุ่มงานวิศวกรรม ทดสอบและควบคุมคุณภาพ สำนักวิศวกรรม วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท</p>	ทะเบียนทดสอบเลขที่		1-0600
	ลงวันที่		1 กรกฎาคม 2565
	สรุปผลวันที่		7 กรกฎาคม 2565
โครงการของ		องค์การบริหารส่วนตำบลตุม	
งานก่อสร้าง		สายบ้านนายชาญ ชัยนิมพลี บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11	
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
บริษัทก่อสร้าง		ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทีวีทรัพย์สินการโยธา	
เจ้าหน้าที่ทดสอบ		นายธีรพงษ์ รอสุงเนิน นายช่างโยธา	
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล		นางสาวธัญญา คำชื่น นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ		นายชาติ จงเอื้องกลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ	

ลำดับ	ขนาด		พ.ท. หน้าตัด (ซม. ²)	น.น. สุทธิ (กก/ม.)	น.น. จริง (กก/ม.)	มวลคลาดเคลื่อน		แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	ผลทดสอบ พิจารณาตาม เกณฑ์กำหนด	บริษัทผู้ผลิต ยี่ห้อ ชั้นคุณภาพ	
	ระบุ (มม.)	จริง (มม.)				ร้อยละ ต่อเมตร	ร้อยละ เฉลี่ย	ที่จุดคราก (กก)	ที่จุดสูงสุด (กก)	ที่จุดคราก (กก/ซม. ²)	ที่จุดสูงสุด (กก/ซม. ²)				
1	RB	15	14.91	1.749	1.387	1.373	-1.0	-1.0	5734	7593	3279	4342	31.12	ได้	
	RB	15	14.90	1.745	1.387	1.370	-1.2		5509	7708	3157	4417	31.71	ได้	ZUBB
	RB	15	14.94	1.754	1.387	1.377	-0.7		5963	7953	3399	4533	30.85	ได้	SR - 24
2	RB	19	18.89	2.806	2.226	2.203	-1.0	-0.8	9638	13108	3435	4672	30.91	ได้	
	RB	19	18.94	2.820	2.226	2.214	-0.5		9581	13269	3397	4705	30.31	ได้	ZUBB
	RB	19	18.92	2.814	2.226	2.209	-0.8		9439	13029	3355	4630	31.33	ได้	SR - 24
จำนวน 6 ตัวอย่าง															



ตัวอย่างที่ส่งทดสอบ	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตร						
	มวลต่อเมตรคลาดเคลื่อนที่ยอมให้			ชั้นคุณภาพ	อัตรา ความยืด (%)	ความต้านแรงดึง	
	ขนาด (มม.)	ต่อเส้น (%)	เฉลี่ย (%)			ที่จุดคราก กก/ซม. ²	ที่จุดสูงสุด กก/ซม. ²
RB15,RB19	6	± 10.0	± 5.0	SR - 24	> 21	> 2400kg/cm ²	> 3900kg/cm ²
	9 - 34	± 6.0	± 3.5			> 3000kg/cm ²	> 4900kg/cm ²
	10 - 16	± 6.0	± 5.0	SD - 30	> 17	> 4000kg/cm ²	> 5700kg/cm ²
	20 - 28	± 5.0	± 4.0	SD - 40	> 15	> 5000kg/cm ³	> 6300kg/cm ³
	32 - 40	± 4.0	± 3.5	SD - 50	> 13		

ผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น